

1. TË DHËNAT KRYESORE DHE INVESTIMI FILLESTAR

Të dhënat kryesore

Hidrocentrali Vendresh parashikohet te ndertohet ne rrjedhen e perroit Vendresh

Karakteristikat kryesore te hidrocentralit jane:

- Fuqia e instaluar 230 kW
- Prodhimi mesatar vjetor i energjise elektrike 1,024,000 kWh
- Investimi fillestar (me TVSH) 44,700,000 Leke
- Kosto specifike kapitale per fuqine e instaluar 149,000 Leke/kW
- Kosto specifike kapitale per prodhimin e energjise 36³⁰ Leke/kWh

Investimi fillestar

Investimi fillestar i nevojshem per ndertimin e hidrocentralit Vnedresh vleresohet te jete 37,250,000 leke (pa TVSH) dhe 44,700,000 Leke (me TVSH).

Ne tabelen e meposhtme paraqitet ne menyre te permbledhur sipas zerave kryesore kosto e pergjithshme e investimit per ndertimin e hidrocentralit Vendresh.

Nr	Emertimi i puneve	Kosto ne leke
1	PUNIME NDERTIMORE - Ndertesa	2.250.000
2	PUNIME NDERTIMORE - Tubi turbinave	8.750.000
3	PUNIME NDERTIMORE - Basen presioni	1.500.000
4	PUNIME NDERTIMORE - Kanal derivacioni	500.000
5	PUNIME NDERTIMORE - Dekantusi	2.500.000
6	PUNIME NDERTIMORE - Vepra e Marrje	3.000.000
7	MAKINERI PAISJE	6.750.000
8	FOND REZERVE	2.000.000
9	KOSTO MEDISORE	500.000
10	LINJA E TRASMETIMIT	9.500.000
11	TOTALI I INVESTIMEVE	37.250.000
12	TVSH (20 %)	7.450.000
13	TOTALI + TVSH	44.700.000

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	60 DITE	120 DITE	180 DITE	240 DITE	300 DITE	360 DITE	420 DITE	480 DITE	540 DITE	600 DITE	670 DITE	730 DITE
PIKETIM OBJEK		■											
PUNIME NE DEF VACION KANAL		■	■										
PUNIME NE DEF VACION TUB. TURBO.				■	■	■							
NDERTIM GODI E				■	■								
PUNIME MONT MI					■	■	■	■					
LINJA ELEKTRIK								■	■	■			
PROVA E HEC -										■	■		
SISTEMIME PAS RIME											■	■	
VENIA NE EFICE SE TE PLOTE													■
KOIAUDIMI I O EKTIT													■

Fillimi i punimeve per ndertimin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe jejet e nevojshme nga organet shtetore, projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohet ne 730 dite pune